

[illegible]

**NOTULENSI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT
PD BPR TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

- A. Pelaksanaan
- Hari / Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016
 - Waktu : 08.00 – 11.00 WIB
 - Tempat : Direksi Kit
- B. Pemimpin Rapat : Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST
- C. Susunan Acara
- Pembukaan
 - Pengarahan dari BKK
 - Laporan dari Pengawas
 - Pengarahan dari Tim Teknis Kabupaten
 - Pengarahan dari TP4D
 - Pengarahan BPHP
 - Pengarahan dari PPK
- D. Peserta
- BKK
 - TP4D
 - PPK
 - Tim Teknis Kabupaten
 - Pelaksana
 - Pengawas
- E. Pelaksanaan Rapat
1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST
 2. Pengarahan dari BKK
 - Harapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Time Schedule dan sesuai dengan rencana pelaksanaan
 - Untuk termin 40% sudah disiapkan
 - Untuk kelistrikan harap diperhatikan karena bisa menimbulkan banyak masalah
 - Harapan proyek bisa selesai maju atau lebih cepat
 - Menjaga koordinasi dengan lingkungan sekitar proyek
 3. Laporan dari Bp. Tias Indra H selaku Pengawas:
 - Penyampaian Laporan Kemajuan Prestasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-12 adalah 36,63%
 - Deviasi sebesar +1,5
 - Pekerjaan minggu kemarin pembesian kolom, pasangan bata, plesteran dinding
 - Pekerjaan minggu ini sudah terlaksana cor kolom lantai 3, pasangan bata, urugan tanah, elektrik
 - Rencana pekerjaan minggu ini pembesian balok plat atap, pasangan bata lantai 2, plesteran lantai 2, bila terlaksana maka persentase pekerjaan sebesar 39,88 dengan deviasi 1,5%
 - K3 harus segera disediakan paling tidak helm dan net (jaring)
 4. Pengarahan dari Bp. Maryanto dan Bp. Fajar selaku Tim Teknis Kabupaten :
 - Untuk pemadatan tanah harap diperhatikan lapis per lapis, disiram air dan distamper
 - Sponengan harap diperhatikan
 5. Pengarahan dari Bp. Bagus selaku TP4D
 - Tetap perhatikan waktu dan mutu agar tetap pada schedule
 - Apabila ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dahulu maka bisa dikerjakan untuk mempercepat

- Untuk PA, PPKom, Kontraktor, Pengawas harap tetap berdiskusi untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah
 - Jangan lupakan kualitas
 - Untuk pencairan termin disesuaikan prestasi pekerjaan dan administrasi
 - Untuk pekerjaan finishing detail kecil harap diperhatikan kalau bisa dipilih material yang bagus
6. Laporan dari Bp. Bagus Sudiro selaku Pelaksana:
- Masukan dari BKK, Tim Teknis, TP4D, PPK, Pengawas sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah bisa menutup minus untuk minggu kemarin
 - Rencana akan mengajukan termin 40%
 - Untuk perhitungan struktur atap sudah masuk mungkin minggu depan papernya sudah bisa diperlihatkan
7. Pengarahan dari Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST selaku PPK:
- Sebelum pengecoran dinding kasanah Tim Teknis Kabupaten dimohon hadir untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan terutama pembesian dan kelayakan
 - Jangan lupakan kualitas
 - Hasil notulen dan evaluasi pekerjaan disampaikan pada rapat evaluasi berikutnya
8. Penandatanganan Berita Acara
9. Penutup
- Rapat ditutup oleh Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST pukul 11.00 WIB dilanjutkan kunjungan ke lokasi proyek BKK.